

## CRONOGRAMA

**PROPRIETÁRIO:** COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS DE MARCELINO RAMOS- TERMASA

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS DE PISCINA DE HIDROMASSAGEM

**LOCAL:** BALNEÁRIO DE MARCELINO RAMOS - RS

Itens	Discriminação	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.052,62	R\$ 8.052,62			
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	11.856,10	R\$ 11.856,10			
1.3.	PISCINA - 9 UNIDADES	66.281,05	R\$ 25.993,90	R\$ 40.287,15		
1.4.	REVESTIMENTO	9.303,99			R\$ 9.303,99	
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.339,05				R\$ 16.339,05
1.6.	COBERTURA DAS PISCINAS	23.128,05		R\$ 19.592,62		R\$ 3.535,43
1.7.	PISO EM CONCRETO NO CONTORNO DA PISCINA E=10CM	128.903,37			R\$ 90.232,36	R\$ 38.671,01
1.8.	PISO EM CONCRETO PREMOLDADO SEXTAVADO	12.190,20				R\$ 12.190,20
1.9.	CASA DE ABRIGO DE BOMBAS	15.019,38		R\$ 15.019,38		
1.10.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	107.889,03	R\$ 35.963,01	R\$ 35.963,01	R\$ 35.963,01	
1.11.	SUPORTE DE CONCRETO DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO Ø20CM	7.922,61			R\$ 7.922,61	
	<b>Total</b>	<b>R\$ 406.885,45</b>	<b>R\$ 81.865,63</b>	<b>R\$ 110.862,16</b>	<b>R\$ 143.421,97</b>	<b>R\$ 70.735,69</b>
	<b>%</b>		<b>20,12%</b>	<b>27,25%</b>	<b>35,25%</b>	<b>17,38%</b>

Erechim, 03 de julho de 2024.

---

*Jorge Tranquilo Bruschi*  
Eng. Civil - CREA RS 054.447